



**COMUNITA' MONTANA
"MOLISE CENTRALE"**

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DECRETA**

COPIA DECRETO

Numero 23 Del 28-09-2018

OGGETTO:	Lavori di revamping di un impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise Centrale, sito in agro del comune di Castellino del Biferno; Approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo
-----------------	---

Pubblicata il 28-09-2018 prot. 181

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

IL Commissario Liquidatore

Richiamato l'art. 10 della Legge regionale del Molise n° 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto :
"Soppressione ed estinzione delle Comunità Montane";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 73 del 31 luglio 2018 di nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

Evidenziato che a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n° 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, come propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione delle sopresse Comunità Montane, adottano gli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione;

VISTO, altresì , il quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n.6/2011 che attribuisce ai Commissari Liquidatori il potere di accesso a tutti gli atti della soppressa Comunità Montana e imputano gli atti amministrativi adottati alla gestione commissariale dell'Ente montano;

Vista la proposta di decreto concernente l'argomento in oggetto;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta del presente decreto da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

DECRETA

Di fare propria la proposta di decreto n. 29 del 27.09.2018 corredata dai relativi pareri di cui all' art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio per i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti al presente decreto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

F.to (Avv. Domenico Marinelli)

PROPOSTA DI DECRETO N 29 DEL 27.9.2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 61 del 08/02/2018 ha stabilito come la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane, nelle more della costituzione dell'Ufficio Stralcio finalizzato al completamento di tutte le attività liquidatorie necessarie alla loro estinzione, è prorogata fino al 31/12/2018 compreso;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 31/07/2018 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2018, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il decreto commissariale n.6 del 30/03/2018 con il quale vengono assegnate al sottoscritto i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Economici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma dell'art. 107 del TUEL 267/2000;

PREMESSO CHE

- a) in data 21/12/2017, con provvedimento n. 38, il Commissario Liquidatore ha approvato il Progetto di Fattibilità posto a base di gara;
- b) in data 21/12/2017 con determina dirigenziale n. 198 è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise Centrale, sito in agro del comune di Castellino del Biferno, mediante procedura di gara aperta con l'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione;
- c) in data 21/12/2017 è stato pubblicato il Bando di Gara sul Portale internet della Comunità Montana Molise Centrale;
- d) con verbale di gara n. 3 in data 08/02/2018 è stato individuato, in via provvisoria, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, quale aggiudicatario finale della Concessione la ditta ATENA SINTEC s.r.l. con sede in Frosolone (IS) in via Selva n. 12;
- e) con decreto del Commissario Liquidatore n. 07 del 13/04/2018, dopo aver acquisito in data 13/04/2018 il rapporto finale di validazione prot. N. 788, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di revamping di un impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise Centrale, sito in agro del comune di Castellino del Biferno;
- f) con Determina Dirigenziale n. 54 del 16/04/2018, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di revamping di un impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise Centrale, sito in agro del comune di Castellino del Biferno, in favore di la ditta ATENA SINTEC s.r.l. con sede in Frosolone (IS) in via Selva n. 12, in qualità di Concessionario;
- g) con contratto di Rep. 537 in data 02/05/2018, fiscalmente registrato in Campobasso il 03/05/2018 al n. 533 le Parti hanno disciplinato l'affidamento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di revamping del citato impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione e sua gestione;

- h) con verbale prot. n. 923, datato 08/05/2018, sono stati consegnati i suddetti lavori;
- i) in data 06/06/2018 la Ditta ATENA Sintec s.r.l. comunica, a mezzo pec, di aver ultimato i lavori; la direzione dei lavori, in data 07/06/2018, dopo sopralluogo procede alla redazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori;

VISTA la contabilità finale dei lavori ed in particolare la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale da cui si evince che durante la fase lavorativa si sono rese necessarie effettuare delle variazioni rispetto al progetto approvato, accettati dal RUP e dal DL rimandando le variazioni ad un assestamento finale contestuale alla contabilità finale dei lavori, al fine di non pregiudicare e di non posticipare o ritardare la nuova messa in servizio del cluster di impianti fotovoltaici e la conseguente produzione di energia massimizzata come da target definiti nel progetto esecutivo approvato;

TENUTO CONTO che a seguito delle predette variazioni si è reso necessario rettificare ed integrare il contratto principale per effetto di una sensibile riduzione dei costi con conseguente riduzione del periodo di concessione;

VISTA la determina dirigenziale n. 138 del 07/09/2018 di approvazione degli atti di contabilità finale;

VISTO il contratto di integrazione e rettifica al contratto principale rep. 540 del 07/09/2018, fiscalmente registrato in Campobasso l'11/09/2018 al n. 995 serie 3;

VISTO che il collaudatore ing. Claudio Testa ha presentato la documentazione relativa al Certificato di Collaudo (allegato 1) da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori di revamping autorizzato e il costo di gestione e manutenzione per l'intero periodo di concessione è di euro 437.629,60;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

ATTESO che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a €. 522.825,19 così determinati:

A) Importo netto lavori del Conto finale redatto dal D.L.	€.	301.364,89	
B) Gestione e manutenzione periodo di concessione	€.	127.381,85	
C) Oneri per la sicurezza	€.	8.382,86	
D) IVA 22%	€.	96.278,51	
E) Detrazioni			
1) Per spese generali a carico del concedente	€.	11.082,92	
Resta a credito liquido della ditta		€.	522.825,19

DATO ATTO che per espressa disposizione contrattuale (rep. 540/2018) alle predette detrazioni si procederà ratealmente con le emissioni delle prime quattro fatture;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente statuto,

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal responsabile del Responsabile unico del procedimento, e dal responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);

PROPONE

- 1) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori di revamping di un impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise Centrale, sito in agro del comune di Castellino del Biferno, eseguiti dall'impresa ATENA SINTEC s.r.l. con sede in Frosolone, ammontanti a complessivi euro 437.629,60 al netto del ribasso d'asta;
- 2) di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d'asta e delle somme da trattenere per le spese generali a carico del concedente (pari a €.11.082,92), ammonta a €. 522.825,19, comprensivo dell'I.V.A.;
- 3) di dare atto che la somma residua verrà corrisposta in 115 mensilità decorrenti dalla data di messa in esercizio degli impianti [certificato di collaudo], attraverso la compartecipazione al 33% degli introiti economici derivanti dalla monetizzazione dell'energia prodotta dal cluster di impianti fotovoltaici secondo i dettami del I Conto Energia costituito da:
 - a) il Corrispettivo di Disponibilità;
 - b) il Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, gestione e manutenzione ordinaria dell'opera.
- 4) di dare atto che il predetto credito residuo dell'impresa è già stata impegnato con le obbligazioni contrattuali rep. 537/2018 e 540/2018 e precisamente al capitolo 3500/5, intervento 17.01.-1.03.02.15.999 del bilancio di previsione;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D'URC) in data 16.8.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 10) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per la programmazione delle 115 mensilità da pagare come da obbligazioni contrattuali mediante l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 68 K 050330380000010342989).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li 28-09-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to Ciocca Michele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li 28-09-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to Ciocca Michele

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 28-09-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Il Responsabile del Servizio

Ferrazzano li 28-09-2018

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 28-09-2018

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 28-09-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ciocca Michele

Ferrazzano li 28-09-2018

Copia conforme all'originale

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ciocca Michele

Ferrazzano li
